

FUNDAÇÃO HERMON

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO 01 -REF. JANEIRO/2022

A vistoria para elaboração da medição 01 da obra **AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CEI HERMON, ETAPA 2 DO CENTRO EDUCACIONAL HERMON- PALHOÇA**, realizada na data de 31/01/2022 assim se apresenta:

A obra possui projeto aprovado no município, possui alvará de construção, e contrato de construção com fornecimento de materiais e mão e obra com a empresa CRESTANI COMERCIO EIRELLI, inscrita no CNPJ sob nº. 23.831.204/0001-04.

Todos os projetos complementares foram aprovados e o projeto estrutural que inicialmente seria com estacas pré-moldadas foi alterado pelo calculista Eng. José Tadeu da Cunha, que substituiu o sistema de estacas para fundação tipo corrida.

Esta modificação diminui sensivelmente os custos finais da obra, porém provocou pequeno atraso nos serviços da obra.

Na data da vistoria, foi realizada a medição, estando a obra, conforme fotos e boletim de medição acostados, onde se verifica a conclusão da primeira medição, que conforme a planilha que se

apresenta anexa, apontou o valor de **R\$ 21.302,40, (vinte e um mil trezentos e dois reais e quarenta centavos).**

Este fiscal da obra, Eng. Reinaldo Damasceno da Silva, atesta a realização dos serviços medidos e libera, pelo setor de obras, o seu pagamento.

FOTOS DA OBRA.









PLANILHA DOS ITENS MEDIDOS – MEDIÇÃO 01 – JANEIRO 2022
EM ANEXO

Florianópolis, 31 de janeiro de 2022

Eng. Reinaldo Damasceno da Silva

CREA/SC 4.385

**REINALDO
DAMASCENO
DA SILVA:
17935440930**

Assinado digitalmente por REINALDO
DAMASCENO DA SILVA:17935440930
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=PRESENCIAL,
OU=32584223000130, OU=AC SERASA RFB
v5, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=000001010664187, CN=REINALDO
DAMASCENO DA SILVA:17935440930
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.01.27 09:52:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0