

FUNDAÇÃO HERMON

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO 7 -REF. JUNHO/2022

A vistoria para elaboração da medição intermediária de maio/22 da obra **AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL HERMON DE PALHOÇA**, realizada na data de 28/06/2022 assim se apresenta:

Na data da vistoria, foi realizada a medição, estando a obra, conforme fotos e boletim de medição acostados.

Conforme a planilha que se apresenta anexa, aos serviços medidos e atestados apontou o valor de **R\$ 44.299,14 (quarenta e quatro mil duzentos e noventa e nove reais e quatorze centavos)**, sendo estes os serviços medidos:


- Alvenaria de blocos - 100,00%
- Reboco com argamassa pré-misturada interna- 40,00%
- Reboco com argamassa pré-misturada externa- 50,00 %
- Peitoris de granito – 39,80 %
- Instalação Elétrica (global) – 20,00%
- Instalação Hidros sanitária – do item 11.1 ao 11.7- 20,00%
- Reservatório de água – 50,00%

Referidos serviços estão listados na planilha de medição que segue anexa.

Este fiscal da obra, Eng. Reinaldo Damasceno da Silva, CREA/SC 4.358-5 atesta a realização dos serviços medidos e libera, pelo setor de obras, o seu pagamento.

FOTOS DA OBRA.

















- PLANILHA DOS ITENS MEDIDOS – MEDIÇÃO 7 REFERENTE A JUNHO DE 2022 EM ANEXO

- Florianópolis, 28 de junho de 2022

- Eng. Reinaldo Damasceno da Silva
- CREA/SC 4.385