

FUNDAÇÃO HERMON

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO 9 -REF. JULHO/2022

A vistoria para elaboração da medição de julho/22 da obra **AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL HERMON DE PALHOÇA**, realizada na data de 20/07/2022 assim se apresenta:

Na data da vistoria, foi realizada a medição, estando a obra, conforme fotos e boletim de medição acostados.

Conforme a planilha que se apresenta anexa, aos serviços medidos e atestados apontou o valor de **R\$ 20.619,19 (vinte mil seiscientos e dezenove reais e dezenove centavos)**, sendo estes os serviços medidos:

- Cobertura com telhas de fibro cimento – 6 mm- 100,00 %
- Reboco com argamassa pré-misturada interna- 25,00 %
- Reboco com argamassa pré-misturada externa- 45,00 %
- Peitoris de granito – 45,00 %
- Contrapiso cimentado – 15,00 %

Referidos serviços estão listados na planilha de medição que segue anexa.

Este fiscal da obra, Eng. Reinaldo Damasceno da Silva, CREA/SC 4.358-5 atesta a realização dos serviços medidos e libera, pelo setor de obras, o seu pagamento.

FOTOS DA OBRA.











- PLANILHA DOS ITENS MEDIDOS – MEDIÇÃO 9 REFERENTE A JULHO DE 2022 EM ANEXO

- Florianópolis, 20 de julho de 2022

- Eng. Reinaldo Damasceno da Silva
- CREA/SC 4.385