

FUNDAÇÃO HERMON

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO 04 – INTERMEDIÁRIA- REF. ABRIL /2022

A vistoria para elaboração da medição 04- INTERMEDIÁRIA da obra **AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL HERMON DE PALHOÇA**, realizada na data de 12/04/2022 assim se apresenta:

Na data da vistoria, foi realizada a medição, estando a obra, conforme fotos e boletim de medição acostados.

Conforme a planilha que se apresenta anexa, aos serviços medidos e atestados apontou o valor de **R\$ 30.202,00 (TRINTA MIL DUZENTOS E DOIS REAIS)**, sendo estes os serviços medidos:


- Forma do 2º piso (cobertura)– 100 %
- Ferragem do 2º piso (cobertura)- 100 %
- Concretagem da laje da cobertura- 100 %
- Instalações elétricas da laje da cobertura- 100 %

Referidos serviços estão listados na planilha de medição que segue anexa.

Este fiscal da obra, Eng. Reinaldo Damasceno da Silva, CREA/SC 4.358-5 atesta a realização dos serviços medidos e libera, pelo setor de obras, o seu pagamento.

FOTOS DA OBRA







PLANILHA DOS ITENS MEDIDOS – MEDIÇÃO 04 INTERMEDIÁRIA–
1ª QUINZENA DE ABRIL DE 2022 EM ANEXO

Florianópolis, 14 de abril de 2022

Eng. Reinaldo Damasceno da Silva

CREA/SC 4.385